

Projekt Lido Sarnen: Fortschritt ist sichtbar!

Die Bauarbeiten laufen in der Zwischenzeit auf dem ganzen 58'000 m² grossen Baugelände. Für diese Bauarbeiten stehen vier Baukräne, diverse Baumaschinen und ein Gerät für die Betonherstellung zur Verfügung. Alle für den Baufortschritt relevanten Konzepte sind erstellt und genehmigt (Konzept der Farbgestaltung, der Beleuchtung, der Gastronomie (Restaurant, Laden und Kiosk) sowie für den Brandschutz).

Gemäss Bauprogramm sind die Arbeiten im Terminplan. Mit Freude darf auch festgehalten werden, dass bis zum heutigen Tag kein wesentlicher Unfall auf dem Baugelände passiert ist.

Lieferungen und Arbeiten sind bereits zu ca. 80% ausgeschrieben worden.

1. Stand der Tiefbauarbeiten «Seeufergestaltung»

Die Arbeiten für die neue Seeufergestaltung wurde anfangs November 2009 gestartet. Bei diesen Arbeiten handelt es sich um Anpassungen und Erweiterungen im Bereich des Seeufers beim Lido Seebad sowie dem zukünftigen Belvedere.

Zur Zeit laufen weitere Pfählungsarbeiten für die Fundationen sowie Schalungs-, Armierungs- und Betonarbeiten in Etappen.

Bis Ende Jahr muss die erste Etappe der Ufermauer und die Arbeiten für Einwässerungsrampe abgeschlossen sein.



2. Stand der Hochbauarbeiten am Hauptgebäude

Zur Zeit werden vom Baumeister anspruchsvolle Schalungs- und Betonarbeiten für die Dachkonstruktion ausgeführt sowie von den verschiedenen Installateuren die nötigen Leitungen verlegt. Vorbereitungen für die Rohinstallationsarbeiten werden zur Zeit ausgeführt (Kernbohrungen für Sanitär, Lüftung und die Badewassertechnik).

In den nächsten Wochen wird bereits mit den ersten Ausschaltungsarbeiten begonnen sowie mit kleineren Fertigstellungsarbeiten.

Die Rohbauarbeiten des Baumeisters müssen bis Ende Dezember 2009 abgeschlossen sein. Anschliessend wird das Dach gegen Regen und Schnee abgedichtet.



3. Stand der Arbeiten am Nebengebäude und der Feinerschliessung des Campings

Die Baumeisterarbeiten am Nebengebäude sowie die Feinerschliessung der Campingplätze entsprechen dem Terminplan. Zur Zeit laufen Arbeiten an den Fundamenten sowie der Gebäudekanalisationen und erste Vorbereitungen für die Bodenplatte. Der Rohbau am Nebengebäude sollte – Wetter vorausgesetzt – bis Ende Januar 2010 abgeschlossen sein.



4. Stand der Arbeiten an den Strassen, Wegen und Parkplätzen

Diese Arbeiten werden ab März 2010 begonnen.