

Im Projekt Lido Sarnen geht's vorwärts!

Die Projektsteuergruppe Lido Sarnen begleitet mit der eingesetzten Baukommission und dem Architektenteam den Neubau des Projektes Lido Sarnen mit dem Neubau der Schwimmbadanlage mit Restaurant und der Campinganlage. Nach Zeitverzögerungen in der Planungsphase aufgrund verschiedener unvorhergesehener Einflüsse ist der Baumeisterarbeiten am Erstellen des Hauptgebäudes.

1. Stand der Tiefbau- und Vorbereitungsarbeiten:

Die Terrainschüttungsarbeiten sowie die Haupterschliessungsleitungen sind seit Mitte Juli 2009 beendet. Bei diesen Arbeiten handelt es sich um die Anpassungen des zukünftigen Geländes im Bereich des Campingplatzes und des Seebades. Im Weiteren wurden bereits auch die Erschliessung mit der Strasse, die Wasserleitungen, Elektroleitungen etc. fertig erstellt. Diese Vorbereitungsarbeiten dauerten länger als geplant, da das vorhandene Baumaterial sehr schlecht war und mit Spezialmassnahmen behandelt werden musste.



2. Stand der Hochbauarbeiten am 01. Sept. 2009 / Hauptgebäude:

Die Bauarbeiten am Hauptgebäude wurden nach Abschluss der Pfählungsarbeiten (Spezialfundation) sowie des Baugrubenaushubes am 22. Juni gestartet. Zur Zeit wird vom Baumeister an den Foundationen und Unterkellerungen gearbeitet sowie von den verschiedenen Installateuren die nötigen Leitungen für die Haustechnik verlegt. In den nächsten Wochen wird es dann in die Höhe gehen und es wird mit den Wänden und Decken im Erdgeschoss begonnen. Selbstverständlich werden während dieser Zeit auch hier die Installateure mit dem Einlegen der Leitungen für die Haustechnikanlagen beschäftigt sein.

3. Stand der Arbeiten am Nebengebäude

Gemäss Bauprogramm wird in den nächsten Tagen mit den Werkleitungen im Campingbereich begonnen sowie ab ca. Ende Oktober mit den gesamten Baumeisterarbeiten des Nebengebäudes. Parallel zu den Baumeisterarbeiten werden wiederum von den Installateuren auch wieder die notwendigen Leitungen für die Haustechnik verlegt.

Gemeinderat Paul Widmer
Präsident Projektsteuergruppe