

Die Bauarbeiten schreiten gut voran!

1. Allgemeines

Die Arbeiten sind im Terminplan. Die Rohbauarbeiten am Haupt- und Nebengebäude sind beendet. Das Erlebnisbecken ist betoniert und die Gestaltung ist nun sichtbar. In den nächsten Wochen werden auch die Arbeiten am neuen Trafogebäude gestartet. Die Gärtner- und Strassenarbeiten laufen gemäss Terminplan. Die Erdarbeiten am Schutzdamm entlang der Melchaa verlaufen ebenfalls nach Terminplan. Als nächster Schritt folgen die Humusierungs- und Bepflanzungsarbeiten.

2. Detailinformationen

2.1 Stand der Hochbauarbeiten am Hauptgebäude

Zur Zeit wird vom Baumeister die letzte Schwindgasse auf der Achse 5 – 9 zubetoniert. Dadurch ist nun das ganze Gebäude gedeckt. Die letzten Schalungen werden entfernt.

Die Dacharbeiten sind in vollem Gange (Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten).

Die Raumabschlüsse in Holz (Holzbau) im Erdgeschoss sind weitgehend erstellt und bereits wurden die Arbeiten im Obergeschoss gestartet (Wohnung Hauswart). Die Installationsarbeiten für die Haus- und Bädertechnik kommen zügig voran und bereits werden die ersten Brandabschottungen erstellt.



Die Grundwasserbohrung für die Förder- und Rückgabeburungen sind erstellt.

2.2 Stand der Arbeiten am Nebengebäude und der Feinerschliessung für Camping

Bereits sind die Arbeiten im Innenbereich gestartet worden (Rohinstallationen, Mauerwerke). Die Arbeiten am Dach haben ebenfalls begonnen (Abdichtungs- und Spenglerarbeiten).

2.3 Stand der Tiefbauarbeiten «Seeufergestaltung»

Die geplante Seeufergestaltung ab Hauptgebäude bis zur zukünftigen Seeuferschutzzone ist abgeschlossen, mit Ausnahme der Feingestaltung (Humusierung, Bekiesung). Die verschiedenen Gestaltungselemente wie z.B. die Ufermauerwerke, die Bootein- und Auswässerungsrampe, die Treppe zum Wasser, etc. sind nun gut ersichtlich.

2.4 Stand der Arbeiten an den Strassen, Wegen, Parkplätzen

Dank gutem Bauwetter in den letzten Wochen verlaufen die Arbeiten termingemäss. Mit einzelnen Elementen sind die Unternehmer gar zeitlich leicht voraus (Zufahrtstrasse und Parkplatz Nord).



Zur Zeit wird die Zufahrt zur Baustelle den neuen Verhältnissen angepasst (Umlegung Baupiste und Baustellentafel, Anpassungen am Absperrzaun).

Der gemäss Wettbewerb vorgesehene Spazierweg am Seeufer entlang wird zur Zeit fertig gestellt (durch das Lido, entlang der Badewiese bis zum Hauptgebäude und Restaurant).

In den nächsten Tagen wird ebenfalls bereits mit den Gärtnerarbeiten der Seeuferschutzzone nördlich des Hauptgebäudes begonnen.

3. Besonderes

3.1 Baustellensicherheit

Die Bauherrschaft, Planer und Unternehmer geben der Sicherheit auf der Baustelle höchste Priorität. Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich nicht berechnete Personen auf der Baustelle bewegen (entsprechende Signalisationen und Hinweistafeln sind angebracht).



Dies kann zu Unfällen führen, sind doch grosse und kleine Gefahrenstellen vorhanden (offene Baugruben im Gelände, Öffnungen in den Gebäuden, Kran-/Baugeräte- und Fahrzeugbewegungen etc.). Die Bauleitungen sind angewiesen, unberechtigte Personen von der Baustelle zu weisen.

3.2 Baustellenüberwachung

Seit Mitte April wird die Baustelle täglich durch eine von der Bauherrschaft beauftragten Person überwacht. Ihre Aufgaben sind klar geregelt.

3.2 Baustellenrundgang für die Bevölkerung und alle Interessierten

Zur Zeit wird ein «Tag des tiefen Einblicks» geplant. Damit wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten die zukünftige Anlage noch vor der Vollendung einzusehen und sich detaillierter zu orientieren. Das Datum wird frühzeitig bekannt gegeben.

Bauherrnenberater «Lido Sarnen», Giusi Birchler